

Информация об исполнении инвестиционной программы за VI квартал на 2022 год.

ТОО "Компания "Техногаз"

Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №74-ОД от 27.08.2021г. и УЭ ЖКХ по Актыбинской области №71-Н от 27.08.2021 г. на 2022-2026 годы. О внесении изменения инвест. программа внесена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №140-ОД от 21.12.2022г. и УЭ ЖКХ по Актыбинской области №146-Н от 21.12.2022г. на 2022 г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге					Собственные средства							
			план	факт	план на 2022 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал	факт VI квартал	план за 2022 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал	факт VI квартал	Факт 2022 год	отклонение	причины отклонения
1	Строительство				8173,00	0,000	1 119,000	0,000	7 049,000	8173,00	0,00	1119,00	0,00	7049,00	8168,00	5,00	
1.1.	Разработка ПСД по проекту строительства здания "Блок аварийно-диспетчерской службы" в п.Кенкияк	шт.	1	0	1119,00	0,000	1 119,000	0,000	0,000	1119,00	0,00	1119,00	0,00	0,00	1119,00	0,00	
1.2.	Технический надзор	услуга	1	0	405,00	0,000	0,000	0,000	400,000	405,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	5,00	Внесены изменения, сокращена сумма с 405,0 тыс. тенге до 400,0 тыс. тенге. Причиной корректировки послужили результаты проведения закупок
1.3.	Авторский надзор	услуга	1	0	140,00	0,000	0,000	0,000	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
1.4.	Строительство здания "Блок аварийно диспетчерской службы"	шт.	1	0	6509,00	0,000	0,000	0,000	6 509,000	6509,00	0,00	0,00	0,00	6509,00	6509,00	0,00	Согласно нормам РК в области архитектуры, строительства и градостроительства, срок продолжительности строительства не должен превышать 6 месяцев. Учитывая данные требования, Предприятием был заключен договор подряда по строительству здания «Блок аварийно диспетчерской службы» в п.Кенкияк в течении 2022 года на сумму 12 734,982 тыс. тенге без учета НДС, рассчитанных согласно ТС на период 2022-2026гг. Согласно условиям заключ. договора, строительство завершено в 2022 году. Оплата за проделанную работу производится на основании сроков утвержденной инвест. протр. за счет амортиз. и прибыли, предусмотренных в утверд. тарифной смете на период 2022-2026гг.
2	Оборудование				683,07	683,070	0,000	0,000	0,000	683,07	683,07	0,00	0,00	0,00	683,07	0,00	
2.1.	Моноблок HP Europe 24-DP0006UR: LED 23,8 1920*1080, Core i5, DDR8 192MB, SSD 256GB, WIN10/64, клавиатура, мышь	шт.	1	1	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07	0,00	
2.2.	Принтер МФУ Canon I-Sensys MF443DW	шт.	1	1	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	
	Итого				8856,07	683,07	1119,00	0,00	7049,00	8856,07	683,07	1119,00	0,00	7049,00	8851,07	5,00	

Генеральный директор

Амиртаев Р.Б.

Исполнитель: Гл. бухгалтер
тел: 451161

Уразакаева А.А.



Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"04" ноября 2022 года

Технический надзор ИП Кенбаев Н.М. г. Актобе, ул. Джамбула, д.3, кв.1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес

В лице эксперта Кенбаева Нурлыбека Мукашевича, аттестаты №
KZ64VJE00053947 от 20.03.2020г., №KZ85VJE00033296 от 14.12.2017г., №
KZ37VJE00053948 от 20.03.2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора закупки услуг № ОТ/2022/20 от
21.06.2022г.

№ договора и дата

по объекту: Строительство здания «Блок аварийно-диспетчерской службы»,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Компания «Техногаз», Амиртаев Руслан
Базарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Энергогазсервис», №
лицензии 000507 от 27.03.2007г.

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нурлан Мираса Нурлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения в
лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства три месяца;
фактически один месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 14263,180 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 14263,180 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14263,180 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 14263,180 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Энергогазсервис», проекта №001-01-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «Компания «Техногаз» от 03.05.2022
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ИП Кенбаев Н.М. – Кенбаев Нурлыбек Мукашевич

«04» 11 2022г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)



эксперт(ы) по техническому надзору Кенбаев Нурлыбек Мукашевич, аттестат №
KZ64VJE00053947 от 20.03.2020г., №KZ85VJE00033296 от 14.12.2017г., №
KZ37VJE00053948 от 20.03.2020г. Кенбаев Нурлыбек «04» 11 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата

Место печати (при наличии)



Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"04" ноября 2022 года

Авторский надзор ТОО «Энергогазсервис» Нурлан Мирас Нурланович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя

в лице автора проекта - главного инженера проектов Зарипова Хабибуллы
Галимулловича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора закупки услуг №ОТ/2022/19 от
20.06.2022г.

№ договора и дата

по объекту: Строительство здания «Блок аварийно-диспетчерской службы»,
Актюбинская область, Темирский район, Кенкиякский с.о., с. Кенкияк, ул. К.
Балуанова, д.11, кв.2

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Компания «Техногаз», Амиртаев Руслан
Базарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Энергогазсервис», №
лицензии 000507 от 27.03.2007г.

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нурлан Мираса Нурлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, _____ месяц;
по норме или по проекту организации строительства три месяца;
фактически один месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Энергогазсервис», проекта №001-01-2022,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ТОО «Компания «Техногаз» от 03.05.2022
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Энергогазсервис», директор Нурлан Мирас Нурланович
_____ « 04 » _____ 11 _____ 2022г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору _____ /_____ /_____ главный инженер
проектов Зарипов Хабибулла Галимуллович « 04 » _____ 11 _____ 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,
подпись, дата

Место печати (при наличии)

