

**Информация об исполнении инвестиционной программы за I квартал на 2023 год.
 ТОО "Компания "Техногаз"
 Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам**

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №74-ОД от 27.08.2021 ги УЭ ЖКХ по Актыбинской области №71-Н от 27.08.2021 г. на 2022-2026 годы.

На 2023 год утверждено: 7 108,24 тыс. тг

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге									
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства			
			план	факт	план на 2023 год	факт I квартал	план на 2023 год	факт I квартал	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	7,00	8	9,00	10,00	11,00	12
I	Строительство				7108,24	6225,98	7108,24	6225,98	5,02	
1.1.	Строительство здания "Блок аварийно диспетчерской службы"	шт.	1	0	6231,00	6225,98	6231,00	6225,98	5,02	Согласно нормам РК в области архитектуры, строительства и градостроительства, срок продолжительности строительства не должен превышать 6 месяцев. Учитывая данные требования, Предприятием был заключен договор подряда по строительству здания «Блок аварийно диспетчерской службы» в п.Кенкияк в течении 2022-2023 г. на сумму 12 734,982 тыс. тенге без учета НДС, рассчитанных согласно ТС на период 2022-2026гг. Согласно условиям заключ. договора, строительство завершено в 2022 году. Оплата за проведенную работу производится на основании сроков утвержденной инвест. прогр. за счет амор. отч. и прибыли, предусмотренных в утвер. тарифной смете на период 2022-2026гг.
2	Оборудование				877,24	0,00	877,24	0,00	877,24	-
2.1.	Моноблок HP Eurore 24-DP0006UR. LED 23,8 1920*1080, Core i5, DDR8192MB, SSD 256GB, WIN10/64, клавиатура, мышь				447,00		447,00		447,00	Исполнение планируется в последующих кварталах
2.2.	Принтер МФУ Canon I-Sensys MF443DW				177,75		177,75		177,75	
2.3.	Принтер Canon LBP-6030B	шт.	1	1	83,00		83,00		83,00	
2.4.	Аппарат инвесторный	шт.	1	1	169,49		169,49		169,49	
	Итого				7985,48	6225,98	7985,48	6225,98	1759,50	-

Генеральный директор

Исполнитель: Экономист
 тел: 451161



(подпись) Амиргаев Р.Б.

(подпись) Бушукова Г.С.

Исполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года.



