

**Информация об исполнении инвестиционной программы за III квартал на 2022 год.
 ТОО "Компания "Техногаз"
 Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам**

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №74-ОД от 27.08.2021 ги УЭ ЖКХ по Актыбинской области №71-Н от 27.08.2021 г. на 2022-2026 годы.

На 2022 год утверждено: 8 856,07 тыс. тг

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге				Собственные средства					
			план	факт	план на 2022 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал	план на 2022 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	7,00	8	9	10,00	11,00	12,00	13,00	14		
1	Строительство				8173,00	0,000	1 119,000	0,000	8173,00	0,00	1119,00	0,00	7054,00	
1.1.	Разработка ПСД по проекту строительства здания "Блок аварийно-диспетчерской службы" в п.Кенкияк	шт.	1	0	1119,00	0,000	1 119,000	0,000	1119,00	0,00	1119,00	0,00	0,00	-
1.2.	Технический надзор	услуга	1	0	405,00	0,000	0,000	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	Исполнение планируется в последующем квартале
1.3.	Авторский надзор	услуга	1	0	140,00	0,000	0,000	0,000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
1.4.	Строительство здания "Блок аварийно диспетчерской службы"	шт.	1	0	6509,00	0,000	0,000	0,000	6509,00	0,00	0,00	0,00	6509,00	
2	Оборудование				683,07	683,070	0,000	0,000	683,07	683,07	0,00	0,00	0,00	-
2.1.	Монитор HP Europe 24-DP0006UR. LED 23,8 1920*1080, Core i5, DDR8192MB, SSD 256GB, WIN10/64, клавиатура, мышь	шт.	1	1	434,07	434,07	0,00	0,00	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	-
2.2.	Принтер МФУ Canon I-Sensys MF443DW	шт.	1	1	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-
	Итого				8856,07	683,07	1119,00	0,00	8856,07	683,07	1119,00	0,00	7054,00	-

Генеральный директор

Амиртаев Р.Б.

Исполнитель: Бухгалтер
тел: 451161

Исхакова Р.А.

