


**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* I полугодие на 2017 год.**  
**ООО "Компания "Техногаз"**

**Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам**  
(без учета газа, номер и дата привеза)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
			отклонение		причины отклонения		отклонение		причины отклонения		отклонение		причины отклонения		отклонение		причины отклонения	
1	<b>Здания и сооружения</b>																	
1.1.	Проектирование и строительство производственного помещения для обслуживающего персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для сварщика, складское помещение	шт.	1	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Машины и оборудование и приборы, оргтехника, НМА,</b>																	
	в том числе:																	
2.1.	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М.	шт.	1	0	295	0	295	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Прибор для обследования состояния изоляции подземного газопровода АНПИ.	шт.	1	0	198	0	198	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Транковая связь (рация)	КОМПЛ.	1	0	428,5	0	428,5	0	0	428,5	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	ноутбук HP	шт.	1	0	250	0,0	250	0,0	0,0	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Операционная система Windows 8.1 PRO RUS	шт.	1	0	69	0	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Офисный пакет "Офис 2013"	шт.	1	0	60	0,0	60	0,0	0,0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого</b>				<b>6 300,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6 300,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 300,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Амиртаев Р.Б.

Булукова Г.С.



Генеральный директор

Исполнитель экономист

тел: 221441

Продолжение Приложения № 4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
также проведения анализа  
информации об их исполнении

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	План	Факт I полугодие 2017 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге	6 300,50	0		Освоение планируется во II полугодии
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-		
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-		
4*	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-		
	.....				
	.....				



Амиртаев Р.Б.

Бушукова Г.С.

Генеральный директор

Исполнитель экономист  
тел. 221441