

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* II полугодие на 2017 год.

ТОО "Компания "Техногаз"

Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам

(сум утверждена, номер и дата приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Здания и сооружения					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
1.1.	Проектирование и строительство производственного помещения для обслуживающего персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для сварщика, складское помещение	шт.	1	1	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
2	Машины и оборудование и приборы, оргтехника, НМА, в том числе:					1 300,5	1 300,5	1 300,5	1 300,5										
2.1.	Газондигатор высокочувствительный ГИВ-М.	шт.	1	1	295	395	295	395	395										
2.2.	Прибор для обследование состояния изоляции подземного газопровода АНПИ.	шт.	1	1	198	240	198	240	240										
2.3.	Транковая связь (рация)	компл.	1	1	428,5	342	428,5	342	342										
2.4.	ноутбук HP	шт.	1	1	250	188,9	250	188,9	188,9										
2.5.	Операционная система Windows 8.1 PRO RUS	шт.	1	1	69	56	69	56	56										
2.6.	Офисный пакет "Офис 2013"	шт.	1	1	60	78,6	60	78,6	78,6										
	Итого				6 300,5	6 300,5	6 300,5	6 300,5	6 300,5										



Генеральный директор

Амиргасв Р.Б.

Исполнитель экономист

Бушукова Г.С.

тел: 221441

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
также проведения анализа
информации об их исполнении

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ² в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге	План	Факт II полугодия 2017	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге	6300,5	6300,5		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-		
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-		

Генеральный директор

Амиртаев Р.Б.



(подпись)



Исполнитель экономист

Бушукова Г.С.



(подпись)

тел: 221441