

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* II полугодие на 2019 год.

ТОО "Компания "Техногаз"

Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам

(кем утверждена, номер и дата приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Здания и сооружения				3 000	0	3000	0										
1.1.	Строительство производственного помещения для обслуживающего персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для сварщика, складское помещения	шт.	1	1	3 000	0	3 000	0		исполнено в I полугодие								
	Итого				3 000	0	3 000	0										

Генеральный директор



(подпись)

Амиртаев Р.Б.

(подпись)

Исхакова Р.А.

Исполнитель экономист
тел: 968196


Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
также проведения анализа
информации об их исполнении

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт полугодия предшествующего отчетному периоду (2 полугодие 2018 г)	План (2019 год)	Факт II полугодия 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге	5372	3000	исполнено в I полугодие		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		

Генеральный директор


Исполнитель экономист
тел: 968196





(подпись)

Амиртаев Р.Б.



(подпись)

Исхакова Р.А.